

华中农业大学第三综合实验楼项目

施 工 阶 段 审 计 周 报

（第 92 期）

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：胡银波

跟踪人员：余丽

跟踪时间：（2018.12.10—2018.12.16）

华中农业大学第三综合实验楼项目

跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学第三综合实验楼项目进行跟踪审计工作，现将 2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 16 日的工作情况汇报如下：

一、工程进度情况：

截止 2018 年 12 月 16 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

1、2018 年 12 月 10 日，室内木门 5~7 层完工，17 号 2~4 层可以完工，26 号 1 层和地下室可以完工，室内门装完踢脚线才可以全部收口，室外电缆已预埋，具备条件才能送电，室外给水估计这周可以完工，；

2、2018 年 12 月 12 日，工装部分吊顶和不锈钢包边到第一层，木芯板包边到第一层，地下室还在贴墙地砖，精装二层大厅上部还在收尾，其他精装房间吊顶基本完工，乳胶漆已施工到 4 楼；

3、2018 年 12 月 14 日，外墙大面积都基本贴完，外墙铝单板线条完成一半，一层外墙石材也在施工，估计外墙 12 月 20 号完工，雨篷未到货，纯水 1~4 层基本完工，5~6 层预计 12 月 30 号完工，空调主机 12 月 14 号上屋面定位，消防水泵 16 号到货，预计 25 号可以试车。

二、报告期内跟踪审计工作内容：

- 1、日常工地巡视，密切关注施工进度；
- 2、熟悉项目资料及新到图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无

四、资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、下周继续外墙、各分包施工、乳胶漆、吊顶、精装施工，踢脚线收尾，木门安装，楼梯栏杆安装。

六、存在的问题和建议

本工程计划 12 月 31 号竣工验收，估计到 12 月 20 号之后才能完工（不包含纯净水），工期比较紧张，外墙、消防、通风、工装、空调各分包单位要加快进度，注意成品保护，尽快完工；注意施工用电安全和外墙吊篮施工安全。

在此期间，我们会随时关注工地的实际情况，只要有施工，我们会随时跟进。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2018 年 12 月 16 日

附现场照片（摘选）：































































































































































































