

华中农业大学第三综合实验楼项目

施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 95 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：胡银波

跟踪人员：余丽

跟踪时间：(2019.1.1—2019.1.6)

华中农业大学第三综合实验楼项目

跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学第三综合实验楼项目进行跟踪审计工作，现将 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 6 日的工作情况汇报如下：

一、工程进度情况：

截止 2019 年 1 月 6 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

1、2019 年 1 月 2 日，室外绿化在清理平整绿化用土方，室内精装基本完工，室内木门安装完工；

2、2019 年 1 月 4 日，地下室顶板防水施工完成，地下室地面已铺 $\phi 4@200$ 钢丝网，在浇筑细石混凝土地面，空调和通风橱屋面部分在收尾，预计下周完工；

3、2019 年 1 月 6 日，外墙大面积都基本贴完，施工电梯口线条、一层部分位置预计 1 月 15 号完工。室外隐形散水完成部分，室外台阶还没做。

二、报告期内跟踪审计工作内容：

- 1、日常工地巡视，密切关注施工进度；
- 2、熟悉项目资料及施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无

四、资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、下周继续外墙、屋面、地下室地面、室外道路及绿化以及各分包调试。

六、存在的问题和建议

本工程计划 12 月 31 号竣工验收，估计到 1 月 15 号左右完工。

各分包单位、总包单位相互配合，沟通，注重成品保护，收尾节点要注重安全，外墙安全员要加强巡视。屋面外墙剩余几个吊篮要赶紧拆除，不影响屋面。都在收尾细部，大家要抓紧时间抢进度和质量。

在此期间，我们会随时关注工地的实际情况，只要有施工，我们会随时跟进。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2019 年 1 月 6 日

附现场照片（摘选）：

























