

跟踪日志

天气:晴

工程名称：华中农业大学体育训练馆

日期：2018年3月12日

星期一

记录人：朱惠惠

一：现场情况：

1、 P-G/1-9 轴一、二、三层砌体砌筑，吊装屋面钢屋架；

二：现场照片：

1-9/M 轴一层砌体因为墙面装修要用钢挂石材，所以砌体墙增加一道圈梁；





砌筑脚手架；



砌体加强筋间距 62CM;



砌体加强筋长度 1100MM;



砌体圈梁代替门窗洞口过梁；



砌体开槽深度不到 70MM;

