

生物学科玻璃温室建设工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、黄聪、张超

跟踪时间：2018年3月31日~2018年4月6日

跟踪日志

天气：晴

气温：16-25

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年3月31日

星期六

记录人：祝红霞、黄聪、张超

一：现场情况：

- 1、基础柱支模，浇灌砼。
- 2、污水管挖沟槽，下管。







跟踪日志

天气：晴

气温：14-28

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年4月1日

星期天

记录人：祝红霞、黄聪、张超

一：现场情况：

1、独基砼施工



跟踪日志

天气：晴

气温：15-28

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年4月2日

星期一

记录人：祝红霞、黄聪、张超

一：现场情况：

1、独基土方开挖放线



跟踪日志

天气：晴

气温：17-29

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年4月3日

星期二

记录人：祝红霞、张超

一：现场情况：

- 1、独立基础支模、灌砼
- 2、独立基础土方回填，场地平整。







跟踪日志

天气：晴

气温：12-22

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年4月4日

星期三

记录人：祝红霞、张超

现场情况：

- 1、独立基础挖方，浇筑垫层。
- 2、独立基础，基础柱支模。







跟踪日志

天气：雨

气温：5-13

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年4月5日

星期四

记录人：祝红霞、张超

现场情况：

无施工

跟踪日志

天气：晴

气温：3-19

工程名称：生物学科玻璃温室建设工程

日期：2018年4月6日

星期五

记录人：祝红霞、张超

现场情况：

1、基坑排水，基础柱浇灌砼。



