

跟踪日志

天气:晴

工程名称：华中农业大学体育训练馆

日期：2017年9月25日

星期一

记录人：朱惠惠

一：现场情况：

- 1、 P-G/1-9 轴三层墙柱钢筋绑扎，四层梁板支模，一层卫生间、淋浴间预埋 PVC 排水管；
- 2、 A-F/1-9 轴二层墙柱钢筋绑扎，三层楼板支模。；

二：现场照片：

现场进场金牛排水管；



A-F/1-9 轴二层墙柱钢筋绑扎，三层楼板支模；



现场预埋一层卫生间 PVC 排水管；



顶管施工造成现场污水横流；



工人冲洗被泥浆污染的钢管、扣件；

