

华中农业大学第三综合实验楼项目

施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 98 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：胡银波

跟踪人员：余丽

跟踪时间：(2019.1.21—2019.1.27)

华中农业大学第三综合实验楼项目

跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学第三综合实验楼项目进行跟踪审计工作，现将 2019 年 1 月 21 日至 2019 年 1 月 27 日的工作情况汇报如下：

一、工程进度情况：

截止 2019 年 1 月 27 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

1、2019 年 1 月 21 日，总包完工，分包室外绿化在清理平整绿化用土方、铺装室外步砖；室外道路在修整东面和南面机动车进出道路；

2、2019 年 1 月 23 日，空调屋面管道铝皮包装完成，剩余部分明年开年再继续施工。下午 5 点，校党委高书记，郭校长，在基建处领导，植科院领导，新八建负责人等的陪同下，视察了即将交付使用的第三综合楼，对工程建设情况予以肯定！

3、2019 年 1 月 25 日，新八施工单位今天放假，休春节假期。分包绿化还在回填土方。

二、报告期内跟踪审计工作内容：

1、日常工地巡视，密切关注施工进度；

2、熟悉项目资料及施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无

四、资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、下周春节放假，分包绿化估计会继续回填土方。

六、存在的问题和建议

本工程计划 12 月 31 号竣工验收，总包部分基本完工。分包空调、绿化、外水外电开年还要继续施工，开年后要加快进度，早点完成竣工验收。施工单位结算还没有报送，希望开年尽快报审。

在此期间，我们会随时关注工地的实际情况，只要有施工，我们会随时跟进。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2019 年 1 月 27 日

附现场照片（摘选）：





























































