

# 华中农业大学工科技创新与实训基地项目

## 施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 1 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：余丽

跟踪人员：余丽

跟踪时间：（2018.12.18—2018.12.23）

# 华中农业大学工科创新与实训基地项目

## 跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与实训基地项目进行跟踪审计工作，现将 2018 年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 23 日的工作情况汇报如下：

### 一、工程进度情况：

截止 2018 年 12 月 23 日，施工进度情况如下：

1、2018 年 12 月 18 日，施工现场围挡栏杆已安装，围挡还未安装完成，绿化树木准备移栽；

2、2018 年 12 月 19 日，施工现场围挡安装完成，大门还未安装，并与基建处黄老师现场清点需移栽树木、灌木，施工区域内需移栽树木、灌木都已清点完成，并形成记录，施工现场绿化树木继续移植中；

3、2018 年 12 月 23 日，施工现场无变化，施工单位还未进场，绿化树木大部分已移植，还有几棵大树没有移走。

### 二、报告期内跟踪审计工作内容：

1、日常工地巡视，密切关注施工进度；

2、熟悉项目资料及新到图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

### 三、造价控制情况：

无

### 四、资料收集情况：

无

## 五、下周工作计划：

暂无

## 六、存在的问题和建议

本工程还未定基准标高，希望甲方及施工单位尽快组织方格网测量。

在此期间，我们会随时关注工地的实际情况，只要有施工，我们会随时跟进。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2018年12月23日

附现场照片（摘选）：













































