

华中农业大学第三综合实验楼项目

施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 96 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：胡银波

跟踪人员：余丽

跟踪时间：(2019.1.7—2019.1.13)

华中农业大学第三综合实验楼项目

跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学第三综合实验楼项目进行跟踪审计工作，现将 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 13 日的工作情况汇报如下：

一、工程进度情况：

截止 2019 年 1 月 7 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

1、2019 年 1 月 7 日，室外绿化在清理平整绿化用土方；室外道路在修整东面机动车进出道路；

2、2019 年 1 月 9 日，地下室地面已铺 $\phi 4@200$ 钢丝网，在浇筑细石混凝土地面，空调、通风橱在收尾，预计 15 号可以检测，消防差不多收尾，还未验收；空调屋面电缆和保温板还没施工，地下室部分软管接头在连接。

3、2019 年 1 月 10 日，外墙石材和铝单板线条已完工，还有部分线条之间没有勾缝，吊篮还有 10 多台没有拆除。总包室外隐形散水和台阶已完工。绿化台阶和绿化花还没开始栽植。植科苑设备和试验台已进场安装

二、报告期内跟踪审计工作内容：

- 1、日常工地巡视，密切关注施工进度；
- 2、熟悉项目资料及施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无

四、资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、下周继续外墙、空调、地下室地面、室外道路及绿化以及各分包调试。

六、存在的问题和建议

本工程计划 12 月 31 号竣工验收，总包部分基本完工，分包估计到 1 月 30 号左右完工。空调严重影响进度，消防加紧验收，室外绿化和室外道路也要加快进度，抢在年前完工。

在此期间，我们会随时关注工地的实际情况，只要有施工，我们会随时跟进。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2019 年 1 月 13 日

附现场照片（摘选）：













































