

华中农业大学第三综合实验楼项目

施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 103 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：胡银波

跟踪人员：余丽

跟踪时间：（2019.3.18—2019.3.24）

华中农业大学第三综合实验楼项目

跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学第三综合实验楼项目进行跟踪审计工作，现将 2019 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 24 日的工作情况汇报如下：

一、工程进度情况：

截止 2019 年 3 月 24 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

1、2019 年 3 月 19 日，绿化树木已栽植部分，在进行园路铺装；

2、2019 年 3 月 21 日，由于设计变更，新增部分园路和停车位，在进行土方开挖。

3、2019 年 3 月 22 日，室外绿化继续施工中。

二、报告期内跟踪审计工作内容：

1、日常工地巡视，密切关注施工进度；

2、熟悉项目资料及施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无

四、资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、分包绿化会继续铺装道路，移栽绿化。

六、存在的问题和建议

由于本工程还没有进行消防验收，消防验收要等体育馆消防验收一起进行，所以暂时无法进行竣工验收。绿化还要继续施工，要加快进度。

在此期间，我们会随时关注工地的实际情况，只要有施工，我们会随时跟进。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2019年3月24日

附现场照片（摘选）：































