

# 华中农业大学第三综合实验楼项目

## 施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 102 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：胡银波

跟踪人员：余丽

跟踪时间：（2019.3.11—2019.3.17）

# 华中农业大学第三综合实验楼项目

## 跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学第三综合实验楼项目进行跟踪审计工作，现将 2019 年 3 月 11 日至 2019 年 3 月 17 日的工作情况汇报如下：

### 一、工程进度情况：

截止 2019 年 3 月 17 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

1、2019 年 3 月 11 日，室外绿化已经挖坑，准备开始植树；

2、2019 年 3 月 13 日，室外绿化在挖沟，装排水管，植树。

3、2019 年 3 月 17 日，室外绿化继续施工中。

### 二、报告期内跟踪审计工作内容：

1、日常工地巡视，密切关注施工进度；

2、熟悉项目资料及施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

### 三、造价控制情况：

无

### 四、资料收集情况：

无

### 五、下周工作计划：

1、分包绿化估计会继续铺装道路，移栽绿化。

## 六、存在的问题和建议

本工程计划3月初进行竣工验收，总包部分基本完工，建议早点完成竣工验收。绿化还要继续施工，要加快进度。施工单位结算还没有报送，希望尽快报审。

在此期间，我们会随时关注工地的实际情况，只要有施工，我们会随时跟进。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2019年3月17日

附现场照片（摘选）：















































































