华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程(二期)项 目 跟 踪 审 计 周 报

第三十期

跟踪单位:北京东方华太工程咨询有限公司

日 期: 2025年9月29日-10月5日

一、 工程概况:

1、本次招标工程的新增建筑面积约 2144.28 m2,室内改造面积约 7521.9 m2。主要内容为博园 2 栋新增卫生间面积 1042.44m2,室内改造面积 3656.4 m2、博园 4 栋新增卫生间面积 1101.84m2,室内改造面积 3865.5 m2,以及相应的外墙、窗户、砌体拆除,雨水、污水、热水、冷凝水、供电照明,通风等安装等内容。原屋面新增防水卷材,原楼梯栏杆拆除后新做,外廊新做不锈钢栏杆。配套室外给排水内容,新增热水系统设备基础。

- 2、施工单位:方圆化集团有限公司
- 3、监理单位:中鸿亿博集团有限公司
- 4、合同金额: 10900858.42元, 其中暂列金暂估价14万元。
- 5、该项目招标控制价: 11497109.29 元, 承包人报价浮动率 应为[1-(10900858.42-140000)/(11497109.29-50000)]×100%=5%
- 6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于 2021 年 12 月 31 日发布的【2021】2263 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
- 7、材料价格采用 2024 年 11 月《武汉建设工程价格信息》

二、 工程进展情况:

学生宿舍卫生间改造工程(博园2号楼)施工情况;

- 1. 卫生间腻子找平至3层。
- 2. 卫生间门安装至5层。
- 3. 卫生间瓷砖铺贴至6层。
- 4. 室内腻子打磨至2层。

三、 本周工作情况:

- 1、卫生间门框测量;
- 2、地面贴砖厚度测量;
- 3、墙面贴砖厚度测量;
- 4、地面贴砖厚度测量;
- 5、卫生间贴砖高度测量;
- 6、记录现场材料进场情况;
- 7、梳理招标文件、投标文件品牌;
- 8、罗列装饰跟踪要点等。

四、 影像资料


卫生间贴砖高度测量






墙面贴砖厚度测量






地面贴砖厚度测量







卫浴施工






新建屋面第二道防水卷材施工





卫生间墙面挂网施工





环氧地坪漆材料进场(材料品牌为琴歌)






乳胶漆腻子粉材料进场(材料品牌为立邦)







外墙施工





卫生间刮腻子





卫生间门框测量



水管材料进场



消火栓材料进场

