

# 华中农业大学工科创新与实训基地项目

## 施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 6 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：余丽

跟踪人员：余丽

跟踪时间：（2019.3.1—2019.3.10）

# 华中农业大学工科创新与实训基地项目

## 跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与实训基地项目进行跟踪审计工作，现将 2019 年 3 月 1 日至 2019 年 3 月 10 日的工作情况汇报如下：

### 一、工程进度情况：

截止 2019 年 3 月 10 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

- 1、2019 年 3 月 1 日，施工活动板房地面在回填整平；
- 2、2019 年 3 月 2 日~6 日，由于雨水比较多，这几天暂未施工；
- 3、2019 年 3 月 7 日，土方开始开挖。
- 4、2019 年 3 月 8 号，在基建处二楼会议室开开工启动会议。

### 二、报告期内跟踪审计工作内容：

1、审核总承包施工合同，包含合同内容是否与招标文件的要求相符合；合同条款是否全面、合理；有无遗漏关键性内容；竣工结算方式及价款调整是否合理等，并提出审核咨询意见书。

2、参加施工现场自然地面的方格网测量，收集测量原始数据。

3、跟踪、记录现场临时道路铺设、土方挖运等施工情况。

4、日常工地巡视，密切关注施工进度；

5、熟悉项目资料及新到图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

### 三、造价控制情况：

1、收集方格网测量原始数据、收集施工现场建筑垃圾等范围测

量原始数据，做好土方工程计量的准备工作。

#### 四、资料收集情况：

无

#### 五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握场地平整、土方开挖、回填、弃土外运等施工情况。

2、密切关注和掌握雨季排水施工情况。

3、做好跟踪记录（包括照片和文字记录）。

4、参加图纸会审会议（时间待定）

#### 六、存在的问题和建议

1、这周土方正式开挖，但是雨水比较多，要加快步伐，避开雨季，随时关注基底土质情况，是否达到老土层，及时跟地址勘查和甲方沟通处理方案。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2019年3月10日

附现场照片（摘选）：















