

动物楼三层净化系统工程

跟 踪 月 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞 张超

跟踪时间：2019年1月4日~2019年3月22日

跟踪日志

天气：雨

气温：

工程名称：动物楼三层净化系统工程

日期：2019-1-4

星期五

记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

- 1、施工现场在动物楼的三楼。原有墙体的拆除开洞。
- 2、现场现阶段主要施工为彩钢夹芯板隔墙的安装。
- 3、空调通风管道（镀锌钢板）的制作及安装。
- 4、设备间楼板采用钢结构加固。









跟 踪 日 志

天气：阴

气温：

工程名称：动物楼三层净化系统工程

日期：2019-1-11

星期五

记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

- 1、风管大量运置现场。
- 2、彩钢夹芯板隔墙的安装。
- 3、楼板加固钢结构的焊接施工。
- 4、风管保温板去运置现场。











跟踪日志

天气：阴

气温：

工程名称：动物楼三层净化系统工程

日期：2019-2-15~2-24

星期五

记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

- 1、吊顶内通风管道的安装。
- 2、彩钢夹芯板隔墙的安装。
- 3、隔墙阴阳角配件的安装。
- 4、隔墙内竖向通风管道的安装
- 5、墙面下回风口的的开口。









跟踪日志

天气：阴

气温：

工程名称：动物楼三层净化系统工程

日期：2019-2-25~3-6

星期五

记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

- 1、三楼淋浴间砌块隔墙砌筑，墙地砖的铺贴，毒室墙砖的铺贴。
- 2、洁静室吊顶灯具的安装。
- 3、吊顶风口的开凿及风口安装。
- 4、隔墙金属门的安装。
- 5、吊顶内风管、线管的安装。
- 6、











跟踪日志

天气：阴

气温：

工程名称：动物楼三层净化系统工程

日期：2019-3-7~3-22

星期五

记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

- 1、室内空调主机的安装。
- 2、洁净房内监控、消防应急灯的安装。
- 3、动物灯、紫外线灯安装。
- 4、彩钢板隔墙配件及钢门安装。
- 5、吊顶内管线安装。



EK EUROKLIMAT®

组合式空气处理机组

EK 空调

型号	EKDM0711VD	电源	380V/3N~/50Hz
机组编号	PAU-1	接管方向	L
额定风量	9000m³/h	机组全静压/机外静压	1921Pa/750Pa
供冷量	186.8kW	风机转速/电机额定功率	3172RPM/7.5kW
供热量	—	总功率/电流	58.5kW/90.2A
电加热	15kW	机组外形尺寸(长x宽x高)	5200x1510x2060mm
加湿量	50.0kg/h	机组质量	1673.7kg
制造年月/产品编号	见条形码	执行标准	GB/T 14294-2008

广东欧科空调制冷有限公司

**注意**

1. 机组出厂前已调整过皮带轮及皮带，运行前请进行检查。









